

PURCHASE ORDER

No : P00182
Date : 09 Juli 2026
Delivery : 10 September 2026
Plant : HEAD OFFICE PT. JEK



TO OUR SUPPLIER

Name : SIBIMA BERKARYA MANDIRI.PT
Address : JL. KODECO KM 2 (PERUM JHONLIN INDAH) BLOK B NO.9
TANAH BUMBU - BATULICIN, KALIMANTAN SELATAN

Phone/Fax : /
NPWP :
Attention :

ORDERED BY

Name : PT. JHONLIN ENERGI KALIMANTAN
Address : GEDUNG JHONLIN OFFICE BUILDING LT. 1
JL. KODECO KM. 01, GUNUNG ANTASARI
SIMPANG EMPAT, TANAH BUMBU, KALSEL - 7221

Phone/Fax :
NPWP : 72.541.812.3-734.000
Attention : TONY WIJAYA

DELIVERY LOCATION & INVOICE ADDRESS

PT. JEK SUNGAI DUA
JL. RAYA SERONGGA DESA SUNGAI DUA
KAB. TANAH BUMBU
BATULICIN 72221

DOWN PAYMENT

DP : 100%
DP Amount : IDR 87,550,000.00
Due Date : 31 JULI 2026

No	Material Code	Purch. Req.	Item Name / Description	Mnemonic	QTY / UOP	Unit Price	Disc. / Surch	Total Price
01		63-VII-26-1-1	MODULAR KONTAINER 20 Feet		1 SET	81,370,000		81,370,000
02		63-VII-26-1-2	BIOTANK 1000 LITER (SEPTIC TANK)		1 UNIT	6,180,000		6,180,000
Total Order							IDR	87,550,000

REF : 006/HBI/V/2026; 007/HBI/V/2026 (PT.HOMI BOX INDONESIA)
PP-JEK-63-VII-2026
ITEM 1 & 2
-KEBUTUHAN SITE KALTIM UNTUK JSS
-KEBUTUHAN SITE BUNATI

The total order value of PO is excluded VAT (PPN).
This PO is a system authorized printed document and Not
require a signature.

Authorized By

LIANA SAPUTRI
(DIREKTUR PURCHASING & INVENTORY)

Supplier Confirmation:

We acknowledge receipt of this Purchase Order and confirm our
compliance with the details and other terms and condition of this PO.

Name :
Signed :
Date :

						VENDRO			PROSES PO+3% (PT.SIBIMA)				
UNIT	NO. PR	DESCRIPTION	REMARKS	QTY	OUM	PT.HOMI BOX			PO	VENDOR	QTY PO	HARGA SATUAN	TOTAL
						HARGA	AFT.DISC	TOTAL					
PT.JEK	63-VII-26-1-1	MODULAR KONTAINER	KEBUTUHAN SITE KALTIM UNTUK JSS	1	SET	83,000,000	79,000,000	79,000,000	P00182	PT.SIBIMA	1	81,370,000	81,370,000
PT.JEK	63-VII-26-1-2	BIOTANK 1000 LITER (SEPTIC TANK)	KEBUTUHAN SITE BUNATI	1	UNIT	7,000,000	6,000,000	6,000,000	P00182	PT.SIBIMA	1	6,180,000	6,180,000
						85,000,000			87,550,000				



PT HOMI BOX INDONESIA

Jl. Trikora KM. 29, RT. 008, RW. 009, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Liang Anggang

Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Email : homiboxcontainer@gmail.com

Website : www.homiboxcontainer.com

Banjarmasin, 11 Mei 2026

Nomor : 006/HBI/V/2026
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penawaran Modular Container

Kepada Yth,
Bapak Andri
PT Jhonlin
Dengan hormat,

Kami dari PT Homi Box Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi Modular Container, bermaksud mengajukan penawaran terkait pembangunan Kontainer, berikut penawaran dari kami :

NO.	OFFICE	VOLUME	SAT.	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	B	C	D	E	F	G
I	Homibox					
	- Modular Container	1	bh	Ls	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00
					Jumlah	Rp 40.000.000,00
II	ELEKTRIKAL					
	- Kelistrikan & AC	3	bh	-	Rp 300.000,00	Rp 900.000,00
	- Stop Kontak (Brocco)	3	bh	-	Rp 300.000,00	Rp 900.000,00
	- Saklar (Brocco)	2	bh	-	Rp 300.000,00	Rp 600.000,00
	- MCB 6A (Scheineder)	2	bh	-	Rp 300.000,00	Rp 600.000,00
	- AC 1 PK (SHARP)	1	bh	-	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
					Jumlah	Rp 8.000.000,00
VI	TOILET & KAMAR MANDI					
	- Sekat kamar mandi, Pintu kamar mandi	1	bh	-	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00
	- Shower Hand, Closet duduk					
	- Wastafel, Jet Pump, Kran wastafel					
	- kran shower, Exhaustfan, Kaca Cermin					
	- Lantai Keramik					
					Jumlah	Rp 15.000.000,00
VII	KARPET & Biotank					
	- Karpet Vinyl	1	bh	-	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00
	- Biotank 1000 L	1	bh	-	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00
					Jumlah	Rp 9.000.000,00
IV	MOBILISASI & ERECTION HOMIBOX					
	- Mobilisasi Matria & Tim	1	bh	-	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00
	- Erection Homibox	1	bh	-	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00
					Jumlah	Rp 11.000.000,00
					TOTAL	Rp 83.000.000,00

Terbilang : Delapan puluh tiga juta rupiah

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,



PT HOMI BOX
INDONESIA



PT HOMI BOX INDONESIA

Jl. Trikora KM. 29, RT. 008, RW. 009, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Liang Anggang

Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Email : homiboxcontainer@gmail.com

Website : www.homiboxcontainer.com

Banjarmasin, 11 Mei 2026

Nomor : 007/HBI/V/2026
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penawaran Modular Container

Kepada Yth,
Bapak Andri
PT Jhonlin
Dengan hormat,

Kami dari PT Homi Box Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi Modular Container, bermaksud mengajukan penawaran terkait Biotank, berikut penawaran dari kami :

NO.	SPESIFIKASI	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	B	C	D	F	G
I	BIOTANK				
	- Biotank 1000 L	1	bh	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00
				Jumlah	Rp 7.000.000,00
				TOTAL	Rp 7.000.000,00

Terbilang : Tujuh juta rupiah

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,